



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ACTA ENTREGA - RECEPCION

CONTRATO:
INIFE-R33-FV-2018-IR-060

EN LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA, MUNICIPIO DE HUAJICORI, DEL ESTADO DE NAYARIT; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2019 SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE ALBERGUE ESCOLAR N.40, LOS REPRESENTANTES DE: CCT: 18TAR0040M

DEPENDENCIA	NOMBRE	CARGO
I.N.I.F.E	ING. EMMANUEL MEZA SERRANO	SUPERVISOR
CONTRATISTA	ING. RAMIRO TREJO VALLE	REPRESENTANTE

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS SEÑALADAS

AL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO O PROYECTO DENOMINADA:
CONSTRUCCION DE 2 MODULOS DE DORMITORIOS 12.00X5.30 MTS. CON SERVICIOS SANITARIOS,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUETBOL EN CANCHA DE USOS MULTIPLE, COLOCACION
DE TECHUMBRE EN LAMINA CON ESTRUCTURA LIGERA EN PATIO DE SERVICIO 6.00X8.00 MTS.

DE LA FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33

DEL FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CON LA SIGUIENTE INVERSIÓN, METAS APROBADAS Y EJERCIDAS:

INVERSION	APROBADA	EJERCIDA	SALDOS
FEDERAL	\$ 2,664,449.00	\$ 2,658,713.47	\$ 5,735.53
ESTATAL			
MUNICIPAL			
BENEFICIARIOS			
TOTAL			

META	APROBADA	ALCANZADA
DORMITORIOS	2	2
CANCHA Y ESTRUCTURA EN PATIO	2	2

SEGÚN OFICIOS DE APROBACIÓN:

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	FECHA
2018-INIFE-AGO-059-0562	AP-IP-SEP-057/2018	07/09/2018

FECHA DE INICIO 12/11/2018 FECHA DE TERMINO 11/03/2019

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ACTA ENTREGA - RECEPCION

CONTRATO:
INIFE-R33-FV-2018-IR-060

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y/O PROYECTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA MISMA A ALBERGUE ESCOLAR No. 40 / 18TAR0040M, QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EXPLÍCITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y/O PROYECTO SE ANOTARÁN LAS CAUSAS

ENTREGA EJECUTOR	RECIBE
 ING. EMMANUEL MEZA SERRANO SUPERVISOR INIFE	 LUIS CASTILLO REYES DIRECTOR DEL PLANTEL

ING. RAMIRO TREJO VALLE
REPRESENTANTE *Contratista*

PARTICIPANTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

SEPEN
DIRECCION DE EDUCACION BASICA
DEPARTAMENTO DE
EDUCACION EXTRAESCOLAR
ALBERGUE ESCOLAR RURAL No. 40
CLAVE: 18TAR0040M
QUINTA MPLO. DE
HUAJICORI, NAYARIT.

ING. MOISES GARCIA GONZALEZ
DIRECCION DE EDUCACION BASICA
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y EVALUACION EDUCATIVA (SEPEN)
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INIFE
INSTITUTO NAYARIT PARA LA EDUCACION FISICA
16 ABR. 2020
2021
OPERADO
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y VINCULACION F.A.M. BASICO



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INIFE-R33-FV-2018-IR-060

INSTITUTO NAYARITA PARA LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
EJERCICIO 2019

FUENTE DE INVERSION OBRA PUBLICA RAMO 33 FONDO V: FONDO V (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)

PAGINA 1 DE 3

EN LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA, MUNICIPIO DE HUAJICORI
DEL ESTADO DE NAYARIT; SIENDO LAS 11:00 DEL DIA 18 DE MARZO DEL
2019, SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA
PRESENTE, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA Y RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

CONSTRUCCION DE 2 MODULOS DE DORMITORIOS 12.00 X 5.30 M. CON SERVICIOS SANITARIOS, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TABLEROS DE BASQUET BOL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, COLOCACION DE DE TECHUMBRE EN
LAMINA CON ESTRUCTURA LIGERA EN PATIO DE SERVICIO DE 6.00X8.00M EN EL *ALBERGUE ESCOLAR N.40*, UBICADA EN
LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.

ACTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

LA INVERSION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA SE APROBO DE CONFORMIDAD CON LOS OFICIOS:

No. OFICIO DE APROBACION	FECHA	IMPORTE
AP-IP-SEP-057/2018	7 de septiembre de 2018	2,664,449.00

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES:

No. OFICIO	FECHA	AMPLIACION	REDUCCION	CANCELACION	COMPENSADA
AP-IP-NOV-091/2019	28/11/2019	787,189.00			3,451,638.00


LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA FUE REALIZADA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO:

No. DE CONTRATO: INIFE-R33-FV-2018-IR-060 MONTO C/IVA: 2,658,713.47
CONTRATISTA: ING. RAMIRO TREJO VALLE
CONVENIO No. INIFE-R33-FV-2018-IR-060-CA-01 IMPORTE C/IVA: 787,188.68
FECHA DE INICIO PROGRAMADA 12 de noviembre de 2018 FECHA DE TERMINO PROGRAMADA 11 de marzo de 2019
FECHA DE INICIO REAL 12 de noviembre de 2018 FECHA DE TERMINACION REAL 11 de marzo de 2019
PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO 120 DIAS PLAZO DE EJECUCION EJECUTADO 120 DIAS

IMPORTE TOTAL CONTRATADO	3,445,902.15
-----------------------------	--------------

IMPORTE TOTAL EJECUTADO	3,445,748.88
----------------------------	--------------

Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que paga todos los contribuyentes del Estado. Queda prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso del Programa para la propaganda política o partidaria." 2017



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
EJERCICIO 2019

INSTITUTO NAYARITA PARA LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FUENTE DE INVERSION OBRA PUBLICA RAMO 33 FONDO V: FONDO V (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)

INIFE-R33-FV-2018-IR-060

PAGINA 2 DE 3

ASI MISMO SE RELACIONAN LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:

No. ESTIMACION	ESTIMACION	IVA	IMPORTE
1C1	419,194.48	67,071.12	486,265.60
2C2	426,951.50	68,312.24	495,263.74
3C3	1,133,054.62	181,288.74	1,314,343.36
4C4	196,554.91	31,448.79	228,003.70
5A1	116,238.83	18,598.21	134,837.04
6C5	302.45	48.39	350.84
7AE	543,869.68	87,019.15	630,888.83
8E2	76,352.76	12,216.44	88,569.20
9E3	57,953.94	9,272.63	67,226.57
TOTAL			3,445,748.88

SE ENTREGA LA GARANTIA DE DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE, OTORGANDOSE DE ACUERDO AL ARTICULO 49 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EQUIVALENTE AL 10% DEL IMPORTE EJECUTADO LA CUAL TENDRA UNA VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DE LA EMISION DE LA PRESENTE, OTORGADA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, QUEDANDO A SALVO LOS DERECHOS DE ESTA PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A JUICIO CORRESPONDA.

INSTITUCION CHUBB FIANZAS MONTERREY No. 2059126 MONTO \$ 344,590.22

LAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONTRUCCION FINAL, ASI COMO MANUALES E INTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES EN SU CASO, COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS A LA DEPENDENCIA RECEPTORA DE LA OBRA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECCION DE SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSION EJERCIDAD, Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO AL AREA DE SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda atado al uso para fines distintos al desarrollo social".





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INIFE-R33-FV-2018-IR-060

INSTITUTO NAYARITA PARA LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
EJERCICIO 2019

FUENTE DE INVERSION OBRA PUBLICA RAMO 33 FONDO V: FONDO V (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)

PAGINA 3 DE 3

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE LE MANIFIESTA A LA CONTRATISTA QUE LA PRESENTE ACTA NO LO EXIME DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y DE LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN DE LAS REVISIONES O AUDITORIAS QUE SE REALICEN POR PARTE DE ORGANOS DE CONTROL, ENTIDADES NORMATIVAS O ENTES FISCALIZADORES Y QUE EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, QUEDAN OBLIGADOS A RESPONDER A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS DE ACUERDO A LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL INSTRUMENTO CONTRACTUAL.

ASIMISMO EL CONTRATISTA DECLARA QUE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

NO HABIENDO NADA MAS QUE AGREGAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, EN EL LUGAR Y FECHA SEÑALADOS.

ENTREGAN

ING. RAMIRO TREJO VALLE

REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA CONTRATISTA

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA

FISICA EDUCATIVA

DIRECTOR GENERAL

ING. JUAN MANUEL ROMANO LOPEZ
DIRECTOR TECNICO DE INIFE

RECIBEN

ING. MOISES CAMPOS OLALDE

ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION EDUCATIVA
POR SEPEN

Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso de los recursos distintos al desarrollo social.

INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AV. DE LA CULTURA ESQUINA CALLE EUCALPTO / COL. BUROCRATA FEDERAL / C.P. 69470
TELEFONO: (311) 213-1596, 213-2704 Y 213-3361

